

 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11									
Memória de Cálculo do BM Nº 09									
Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL
5.0		<b>URBANISMO</b>							
5.3	Comp 59	Construção de banco em concreto armado, com apoios a cada 1,50 m, em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção.	m						17,74
		<b>Banco do lado da quadra de areia</b>						17,74	17,74
		<b>Total medido no período</b>							17,74
5.6	Comp 76	Totem de alvenaria de blocos (1,50X11,00)	Und						1,00
		<b>Totens</b>						1,00	1,00
		<b>Total medido no período</b>							1,00
5.8	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m						225,00
		<b>Pista de cooper</b>						225,00	225,00
		<b>Total medido no período</b>							225,00
5.18	74244/1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m2						82,78
		<b>Quadra de Tênis</b>			15,33		5,40		82,78
		<b>Total medido no período</b>							82,78