



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Memória de Cálculo do BM Nº 12

| Item | Código | Descrição | Unid | Taxa | Comp. | Larg. | Alt. | Quant | TOTAL |
|------------------------------------|---------|--|------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 4.0 REVESTIMENTOS - (PISOS) | | | | | | | | | |
| 4.1 | 92396 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | m2 | | | | | | 385,00 |
| | | Área de Passeio (Aproximadamente 16,64% da área total que é 2.314,00m²) | | | | | | | |
| | | Área de Passeio | | | | | | 385,00 | 385,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 385,00 |
| 4.2 | Comp 30 | Concreto estrutural para piso 30 mpa com Espessura de 12 cm e acabamento polido. | m2 | | | | | | 102,61 |
| | | Área em frente a igreja | | | 16,55 | 6,20 | | | 102,61 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 102,61 |
| 4.3 | Comp 03 | Embasamento de material granular - pó de pedra | m3 | | | | | | 15,39 |
| | | Área em frente a igreja | | | | | 0,15 | 102,61 | 15,39 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 15,39 |
| 5.0 URBANISMO | | | | | | | | | |
| 5.1 | Comp 62 | Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo | m2 | | | | | | 600,00 |
| | | Preparação do terreno com barro de jardim area aproximadamente, 13,02% da area total que é 4.608m2 | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 600,00 |
| 5.8 | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p | m | | | | | | 85,00 |
| | | Área Piquenique | | | | | | 85,00 | 85,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 85,00 |
| 5.14 | 87480 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 | m2 | | | | | | 11,04 |
| | | Acesso ao totem | | | 8,00 | | 0,60 | 2,00 | 9,60 |
| | | | | | 1,20 | | 0,60 | 2,00 | 1,44 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 11,04 |
| 5.16 | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m2 | | | | | | 3,68 |
| | | Acesso ao totem | | | 8,00 | | 0,20 | 2,00 | 3,20 |
| | | | | | 1,20 | | 0,20 | 2,00 | 0,48 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 3,68 |
| 5.17 | 87792 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014 | m2 | | | | | | 3,68 |
| | | Acesso ao totem | | | 8,00 | | 0,20 | 2,00 | 3,20 |
| | | | | | 1,20 | | 0,20 | 2,00 | 0,48 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 3,68 |
| 5.19 | 10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | | | | | | 332,10 |
| | | Campo society | | | 18,45 | 18,00 | | | 332,10 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 332,10 |
| 6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | |
| 6.1 | Comp 05 | Mesa de jogos em concreto armado, com 4 bancos | Und | | | | | | 15,00 |
| | | Mesas de jogos | | | | | | 15,00 | 15,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 15,00 |
| 6.9 | 3144 | Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada | m | | | | | | 321,00 |

| Item | Código | Descrição | Unid | Taxa | Comp. | Larg. | Alt. | Quant | TOTAL |
|------------|--------|--|------|------|-------|-------|------|----------|----------|
| | | Pergolado área verde | | | 7,80 | | | 15,00 | 117,00 |
| | | Quiosque lazer | | | 34,00 | | | 6,00 | 204,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 321,00 |
| 6.11 | | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | par | | | | | | 2,00 |
| | | Campo de areia | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | Campo society | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 2,00 |
| 7.0 | | ILUMINAÇÃO | | | | | | | |
| 7.9 | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | | | | | | 3.565,00 |
| | | eletrica | | | | | | 3.565,00 | 3.565,00 |
| | | Total medido no período | | | | | | | 3.565,00 |